

## Heizprotokoll für Calciumsulfatestrich

Mit dem Funktionsheizen von Estrichen auf Basis von Calciumsulfat kann nach sieben Tagen begonnen werden, insofern die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Trocknung eingehalten wurden. Eine Nachtabsenkung ist nicht vorgesehen! Die Heizperioden sind für eine Estrichennndicke von 70 mm vorgesehen.

Nach Abschluss der Heizphasen muss der Estrich drei Tage bei Raumtemperatur abkühlen. Durch das Einhalten dieser Vorgaben wird die Bildung von Spannungen vermieden bzw. werden selbige gelöst.

Vor dem Einbau von Bodenbelägen ist eine CM-Feuchtigkeitsmessung vorgeschrieben. Die Arbeiten sind nur unter Einhaltung der vorgegebenen Höchstwerte fortzusetzen.

All diese Hinweise entsprechen dem Stand der Technik und unseren Praxiserfahrungen. Eine absolute Gültigkeit kann jedoch im Hinblick auf spezielle örtliche Gegebenheiten und Einflüsse nicht abgeleitet werden. Hier ist eine Einzelfallberatung durch den Hersteller erforderlich.

Tag nach dem Verlegen	Heizverhalten	Temperatur
Tag 7	aufheizen auf	+25°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
Tag 8	Temperatur halten	+25°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
Tag 9	Temperatur halten	+25°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
Tag 10	aufheizen auf	+55°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
Tag 11	Temperatur halten	+55°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
Tag 12	Temperatur halten	+55°C Vorlauftemperatur, keine Nachtabsenkung
Tag 13	Heizung abschalten	
Tag 14	Heizung abschalten	
Tag 15 - Tag 20	Belegreifheizen	mind. 35°C

Erste Feuchtigkeitsmessung am:	_____
CM-Messung an Messpunkt 1:	Restfeuchte _____ %
CM-Messung an Messpunkt 2:	Restfeuchte _____ %
CM-Messung an Messpunkt 3:	Restfeuchte _____ %
CM-Messung an Messpunkt 4:	Restfeuchte _____ %

## Bestätigung

---

Ort / Datum                      Ort / Datum                      Ort / Datum                      Ort / Datum

---

Bauherr / Auftraggeber                      Bauleiter / Architekt                      Heizungsbauer                      Oberbodenleger  
 Stempel / Unterschrift                      Stempel / Unterschrift                      Stempel / Unterschrift                      Stempel / Unterschrift